

Projectrapportage CO₂-P ROVK Waterschap

Gunningsproject:

ROVK Grasbetontegels Waterschap Scheldestromen

Periode:

2020 t/m 2023

Datum rapportage:

8 november 2021 (over het kalenderjaar 2020)

Doelstelling:

1,5 % minder CO₂-uitstoot op jaarbasis (met 2020 als referentiejaar)

Aandachtspunten / maatregelen om de doelstelling te behalen:

1. Minimaal 60% van de betrokken machinisten/chauffeurs hebben de training het nieuwe rijden gevolgd
2. Minimaal 70% van de ingezette machines en bedrijfsauto's betreft het meest zuinige model om de werkzaamheden uit te voeren
3. Het minimaliseren van inhuur van vrachtverkeer voor transport van materieel

Overzicht 2020:

	Kenteken/type	Gem. verbruik liters/uur	Week 16 liters	Week 16 uren	Week 17 liters	Week 17 uren	Week 18 liters	Week 18 uren
Bedrijfsauto's	VZ-642-J	4.78	38	8	39	8	9	2
	VR-099-N	4.63	0	0	37	8	0	0
Machines	Doosan DX170W	9.07	294	32	286	32	73	8
	Yanmar BW75W	6.19	0	0	198	32	0	0
	Volvo L70G	11.63	0	0	186	16	0	0
	Tatra Agritruck	12.69	392	32	412	32	103	8

Evaluatie 2020 van de aandachtspunten / maatregelen (om de doelstelling te behalen):

1: Minimaal 60% van de betrokken machinisten/chauffeurs hebben de training het nieuwe rijden gevolgd

Dit is in 2020 nog niet gerealiseerd.

Oorzaken: de coronacrisis en planning in winterperiode.

Bijsturing: de training is ingepland voor de komende winterperiode.

2: Minimaal 70% van de ingezette machines en bedrijfsauto's betreft het meest zuinige model om de werkzaamheden uit te voeren

Dit is in 2020 nog niet volledig gerealiseerd.

Oorzaak: inzetbaarheid van het materieel.

Bijsturing: bij de aankoop van nieuwe machines en bedrijfsauto's wordt terdege rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten.

3: Het minimaliseren van inhuur van vrachtverkeer voor transport van materieel

Dit is in 2020 gerealiseerd.

In april 2020 is er een (zuinige) vrachtwagen aangeschaft voor het vervoeren van ons materieel, waarbij er aanzienlijk minder inhuur nodig is geweest.